







GESTIONE ASSOCIATA FRA I COMUNI DI ALBIANO, LONA LASES, SEGONZANO E SOVER



COMUNE DI ALBIANO

Provincia di Trento

Via S. Antonio 30 38041 Albiano (TN) tel. 0461 689623

certificata@pec.comune.albiano.tn.it www.comune.albiano.tn.it Codice Fiscale e P.IVA 00271100224





Prot. n. 6494 Albiano, 08.11.2018

OGGETTO: Interventi di somma urgenza sul territorio comunale di Albiano a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di fine ottobre 2018.

VERBALE DI SOMMA URGENZA (art. 53 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.)

Premesso che a partire dal 27 ottobre u.s. si è verificato un evento meteorologico eccezionale caratterizzato da precipitazioni molto intense e persistenti nonché venti di forte intensità sia ad alta che a bassa quota, ove violente raffiche hanno interessato il territorio comunale.

Questi fenomeni hanno provocato diversi danni al patrimonio comunale, in particolare si segnala che sulla Strada comunale che dalla S.P. 76 porta alla frazione di <u>Barco di Sotto</u>, si sono verificati alcuni smottamenti, tutti a monte della strada che nel dettaglio si descrivono:

un primo smottamento di un vigneto privato ha riversato sulla strada una abbondante quantità di materiale misto terra/pietrame che ha divelto circa 15 ml. di guard-rail. La sistemazione della rampa a monte verrà eseguita direttamente dal proprietario del vigneto, mentre si rende necessario sostituire la barriera stradale al fine di garantire la sicurezza della viabilità.

Un secondo smottamento poco più a valle del precedente ha comportato il cedimento di circa 10 ml di un muro in pietra a contenimento del pendio soprastante la strada. Si rende necessario ricostruire il tratto di muro in parola al fine di scongiurare ulteriori e probabili smottamenti che comprometterebbero la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada.

Infine, a valle della frazione di Barco di Sotto, nei pressi del piazzale ove è sita la fossa imhoff a servizio della stessa frazione, si è verificato uno smottamento del muro in pietra a contenimento del pendio soprastante la strada. Apparentemente l'entità del muro smottato è di circa 3 ml, ma da una visione accurata porzioni dello stesso muro sia a monte che a valle stanno cedendo per una lunghezza di circa 15 ml. Si rende necessario ricostruire il tratto di muro in parola al fine di scongiurare ulteriori e probabili smottamenti che comprometterebbero la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada.

Va precisato che la strada di che trattasi è l'unico accesso alla frazione di Barco di Sotto ed alla sottostante fossa imhoff.

Il giorno 05.11.2018 il sottoscritto tecnico della Gestione Associata dei comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover geom. Loris Tessadri, ha provveduto ad effettuare un sopralluogo sul posto, al fine di verificare la situazione, rilevando quanto sopra specificato e ravvisa pertanto la necessità di intervenire con assoluta urgenza, provvedendo alla sistemazione della strada di accesso alla frazione di Barco di Sotto, dando atto che vi sono i presupposti per l'emissione di un verbale di somma urgenza, ha provveduto, altresì, a comunicare telefonicamente inviando anche documentazione fotografica, al

responsabile di zona del Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T geom. Battisti Italo, i predetti eventi al fine di concordare le modalità operative e l'eventuale ammissione a finanziamento dei lavori. Il responsabile di zona comunicava di procedere con i lavori di messa in sicurezza della strada.

Rilevato in maniera sommaria che i costi per la realizzazione dei lavori di somma urgenza in oggetto, possono essere approssimativamente stimati in complessivi € 42.000,00, riservandosi comunque di quantificare successivamente il costo complessivo degli interventi in maniera maggiormente dettagliata, ad avvenuta stesura ed approvazione della necessaria perizia tecnica di spesa entro i termini dell'art. 53 della L.P. 26/93 e ss.mm.

Si ravvisa la necessità, data la criticità degli interventi, di nominare un tecnico specializzati per la stesura della necessaria perizia tecnica dei lavori di somma urgenza propedeutica al corretto dimensionamento delle strutture a sostegno della viabilità comunale.

Infine per l'esecuzione tempestiva dei lavori di somma urgenza, si rileva la necessità di individuare un'impresa in possesso dei requisiti e mezzi necessari ed idonei, rilevata l'impossibilità che gli stessi vengano realizzati da parte degli operai comunali.

IL TECNICO

DI AV OF TREME

La sottoscritta Erna Pisetta Sindaco del Comune di Albiano, conferma quanto sopra.

IL SINDACO

Si allega documentazione fotografica